

**NADZORNI ODBOR
OBČINE BLOKE
NOVA VAS 4A
1385 NOVA VAS**
e-naslov: obcina.bloke@bloke.si

Nova vas, 15. 03. 2024

Številka: 900-0006/2024-1

Na podlagi 45. člena Statuta Občina Bloke (Uradno glasilo slovenskih občin, št.: 65/2007, 54/2010, 9/2012, 66/2016) in 20. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Bloke je Nadzorni odbor Občine Bloke na 2. seji, 14. 03. 2024, sprejel

POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU ZAKLJUČNEGA RAČUNA OBČINE BLOKE ZA LETO 2023

(Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Bloke)

1. Nadzorni odbor v sestavi:

- **Marjan Ivančič – predsednik,**
- **France Dobravec – član,**
- **Alojzij Mazij – član**

2. Ostali prisotni:

- **Jože Doles – župan**
- **Matic Jakopin – občinska uprava,**
- **Irma Rot – občinska uprava,**
- **Anita Milavec**

Sejo nadzornega odbora (NO) je pričel Marjan Ivančič, ki je prisotne pozdravil in predlagal naslednji dnevni red:

1. Pregled zaključnega računa proračuna Občine Bloke za leto 2023

NO se je s predlaganim dnevnim redom strinjal.

1. Pregled zaključnega računa proračuna Občine Bloke za leto 2023

V nadaljevanju je sejo NO vodil predsednik, ki je NO in predstavnika občinske uprave povabil, da skupaj skrbno pregledajo zaključni račun občine Bloke za leto 2023 in spremljajočo dokumentacijo.

Prihodki občine:

Nadzorni odbor je ugotovil, da je realizacija prihodkov v letu 2023 v okviru načrtovanih.

Odhodki občine:

Med tekočimi odhodki je NO pregledal vse postavke, še posebno pa postavke kot so:

- 01001 Stroški svetnikov
- 01002 Stroški odborov in komisij
- 01004 Financiranje političnih strank
- 01003 Volitve župana in občinskega sveta
- 01010 Povrnitev stroškov volilne kampanje
- 02001 Dejavnost nadzornega odbora
- 01007 Nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana
- 01008 Materialni stroški - župan
- 01009 Plača župana
- 04006 Pokroviteljstva občine
- 02003 Stroški plačilnega prometa
- 04002 Občinska priznanja
- 04012 Digitalna strategija občine
- 04001 Objava občinskih predpisov
- 04004 Vzdrževanje spletne strani občine
- 04010 Obveščanje javnosti
- 04003 Prireditve ob državnih in občinskem prazniku
- 04005 Novoletne prireditve
- 04007 Pravno zastopanje, izvršbe in sodni postopki
- 06001 Sodelovanje občine v združenjih lokalnih skupnosti
- 06002 RRA Zeleni kras - sofinanciranje SRN
- 06025 LAS Notranjska - V naravo s kolesom
- 14013 LAS Notranjska - sofinanciranje nalog vodilnega partnerja
- 06003 Sredstva za plače delavcev
- 06005 Materialni stroški občinske uprave
- 06008 Delovanje skupne občinske uprave - SOU
- 06009 Notranje revidiranje poslovanja občine
- 06012 Stroški informacijske podpore in programske opreme
- 06015 Dodatni prevozi - društva
- 06007 Nakup opreme
- 06013 Spremljanje realiziranih projektov
- 07002 Opremljanje civilne zaščite
- 07005 Stroški operativnega delovanja civilne zaščite
- 07009 Aktivnosti ob naravni nesreči in izrednih dogodkih
- 07013 Izobraževanje pripadnikov CZ
- 07001 Sofin. nabave gas. vozil, gas. zaščitne opreme in reš. opreme (požarna taksa) - PGD Nova vas
- 07004 Dotacija Gasilski zvezi
- 07006 Dotacija PGD NV, funkcionalni stroški
- 07007 Jubileji gasilskih društev

07008 Izobraževanje gasilcev
07012 Stroški alarmiranja
07014 Inv. vzdrževanje vozil in gasilnih domov - PGD Nova vas
07016 Sofin. nabave gas. vozil, gas. zaščitne opreme in reš. opreme (požarna taksa) - PGD Velike Bloke
07017 Dotacija PGD VB, funkcionalni stroški
07019 Nadgradnja vozila - PGD Nova vas
08001 Delovanje SPV
10001 Lokalni zaposlitveni programi - javna dela
11011 Sofinanciranje društev v okviru kmetijske dejavnosti
11012 Pomoč za naložbe in predelavo kmetijskih proizvodov
11008 Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč
11006 Programi na področju kmetijstva (izobraževanje)
11013 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo
11005 Oskrba zapuščenih živali
14005 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva
14015 Sofinanciranje subvencije obrestne mere podjetniških kreditov - RRA
14016 Sofinanciranje svetovalnih dejavnosti za pospeševanje malega gospodarstva
14002 Sofinanciranje društev na področju turizma
14008 Sofinanciranje dejavnosti RDO Postojnska jama- Zeleni kras
18029 Upravljanje mobilne aplikacije Turizem Notranjska
16001 Prostorski dokumenti
16013 Stroški urejanja občinskih zemljišč
17003 Preventivni zdravstveni programi
17016 Sofinanciranje cepljenja proti klopnemu meningoencefalitisu (KMEC)
17004 Reševalna služba
17008 Dežurna služba
18011 Vzdrževanje kulturnih spomenikov
18001 Dejavnost knjižnice
18002 Nakup knjig za splošno knjižnico
18003 Sofinanciranje programov kulture na podlagi razpisa
18026 Javni sklad za kulturno dejavnost
18014 Občinsko glasilo Bloški korak
18016 Informativna dejavnost
18004 Sofinanciranje programov veteranskih društev
18005 Sofinanciranje programov drugih društev
18006 Financiranje programov športa na podlagi razpisa
18027 Bloški teki
18031 Stroški priprave prog za smučarske teke
19001 Dejavnost vrtca Nova vas
19002 Dejavnost vrtca - vrtci drugih občin
19023 Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtca
19034 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačilom staršev
19035 Gradnja vrtca
19004 Materialni stroški v OŠ
19005 Materialni stroški OŠ s prilagojenim programom
19009 Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ
19008 Materialni stroški v glasbeni šoli
19006 Regresiranje prevozov učencev
19022 Dodatni prevozi učencev

19025 Doplačila za šolo v naravi
 19033 Prevoz šolskih otrok s posebnimi potrebami
 20001 Pomoč staršem ob rojstvu otroka
 20019 Izvajanje programa Laična pomoč družini
 20002 Preventivni programi CSD, rejništvo in samopomoč
 20009 Sredstva za vodenje in koordiniranje pomoči na domu
 20013 Izvajanja odloka o dodeljevanju socialnih pomoči
 20003 Regresiranje oskrbe v posebnih socialnih zavodih
 20004 Regresiranje oskrbe v splošnih socialnih zavodih
 20005 Dejavnost izvajanja pomoči na domu
 20014 Prevoz hrane
 20020 Izdelava projektne dokumentacije za DSO Bloke
 20006 Enkratne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti po odločbah CSD
 20007 Plačilo pogrebnih stroškov
 20016 Subvencioniranje stanarin
 20008 Sofinanciranje društev na področju humanitarnih dejavnosti
 20011 Sofinanciranje delovanja RK
 20017 Prevoz starejših
 20018 Večgeneracijski center
 23001 Proračunska rezerva
 23002 Tekoča proračunska rezervacija
 06011 Dejavnost pogodbene pošte
 06010 Delovanje režijskega obrata
 06018 Oprema za RO
 06022 Odstranitev objektov bivše KGZ Krpan
 06024 Odstranitev bivših objektov Perutnine Pivka
 11002 Vzdrževanje gozdnih cest
 13002 Tekoče vzdrževanje občinskih cest-LS
 13004 Tekoče vzdrževanje občinskih cest-ZS
 13011 VO - participativni proračun
 13012 Material za tekoče vzdrževanje občinskih cest
 13006 Gradnja in investicijsko vzdrževanje cest
 13022 Priprava za asfaltiranje oziroma razširitev cestišča
 13007 Prometna signalizacija
 13020 Ureditev središča Nova vas
 13008 Cestna razsvetljava
 15020 Obdelava in odlaganje komunalnih odpadkov
 15021 Zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov
 15022 Nakup zabojnikov
 15030 Nakup opreme za zbirni center
 15032 Odvoz in obdelava kosovnih odpadkov
 15033 Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov
 15003 Gradnja kanalizacijskega sistema in čistilne naprave
 15010 Vzdrževanje, gradnja kanalizacijskega sistema in vzdrževanje čistilnih naprav
 15026 Subvencioniranje malih komunalnih čistilnih naprav
 15027 Okoljska infrastruktura Ulaka
 15034 OI Studeno
 16003 Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov
 16016 Oskrba z vodo
 16028 Vodna povračila

- 16019 Vzdrževanje mrliške vežice in pokopališč
- 16005 Praznična okrasitev
- 16011 Tekoče vzdrževanje stanovanj
- 16012 Splošni stroški v zvezi s stanovanji
- 16032 Gradnja oskrbovanih in neprofitnih stanovanj nad TC Nova vas
- 16033 Obnova objekta bivše NLB
- 16031 Izgradnja prometne in okoljske ureditve v centru Nova vas
- 16014 Nakup objektov in zemljišč
- 18022 Upravljanje dvorane Bloški smučar

Investicijski odhodki

NO je pregledal vse investicijske postavke, še podrobneje pa naslednje:

16001 Prostorski dokumenti (*investicija v izvajanju*)

Občina Bloke je na podlagi Sklepa o začetku priprave OPN pričela postopek izdelave OPN, ta je bil javno objavljen 9. 6. 2017. Še pred tem je občina Bloke pristopila k zbiranju pobud občanov, za spremembo rabe zemljišč in ostalih idej, projektov, ki bi jih upoštevali pri izdelavi OPN. Rok za oddajo pobud je bil 15. 3. 2017.

Istočasno pa je občina Bloke vodila postopek izbire pripravljavca oz. izdelovalca OPN za občino Bloke. Izmed prejetih ponudb ponudnikov, ki so usposobljeni za izdelavo prostorskih aktov je bil izbran najugodnejši ponudnik, to je podjetje STRUKTURA d.o.o., v nadaljevanju pripravljavec OPN.

Pripravljavec OPN je na podlagi ustreznih naročil občine Bloke pričel s postopkom sprejema OPN in zato izdelal naslednje dokumente:

- Presoja ustreznosti obstoječih strokovnih podlag in prostorskih aktov;
- Priprava pričetka izdelave OPN;
- Digitalizacijo obstoječega družbenega plana, ki je pogoj za izdelavo novega OPN;
- Izdelava krajinske zasnove Bloško jezero;
- Ureditveni načrt za Novo vas;
- Izdelal je elaborate za druga kmetijska zemljišča in primerjalno kategoriziranje kmetijskih zemljišč;
- Izdelal je elaborat planske rabe cest in javnih površin;
- Skupaj s predstavniki občine Bloke je organiziral usklajevanje prvega osnutka OPN, glede na smernice NUP;
- Izdelal je IDZ za obvozno pot v Velikih Blokah proti OIC, ki je že kategorizirana kot javna pot.

Pripravljavec OPN je na podlagi zgoraj navedenih dokumentov pripravil osnutek OPN in ga poslal v zbiranje prvih mnenj posameznim NUP. Tu je potrebno omeniti, da se je za pripravo OPN, na občino Bloke nateklo preko 300 pobud občanov, ki jih je bilo potrebno ustrezno obravnavati in uvrstiti v pripravo osnutka OPN. Skladno z zbranimi prvimi mnenji je bilo ugotovljeno, da je potrebno pripraviti še kar nekaj dokumentacije, to je:

- Izdelava lokalnega energetskega koncepta (LEK), ki ga je skladno z izdano naročilnico št. 23/19 v vrednosti 1.564,65 € izdelalo podjetje Pavel Žnidaršič S.P.;
- Izdelava hidrološko hidravlične študije (HHŠ) s predhodno izdelanimi geodetskimi posnetki, ki jo izdeluje podjetje ISprojekt d.o.o. v dveh delih in sicer: 1. Za potrebe gradenj v naseljih Ulaka, Studeno in Veliki vrh skladno z naročilnico št. 12/2020 v vrednosti 23.826,60 €, 2. Za potrebe izdelave OPN preostali del občine Bloke skladno z naročilnico št. 55/2020 v vrednosti 15.908,80 €;
- Izdelava okoljskega poročila (OP), ki ga izdeluje Lučka Vanja Šendlinger S.P. skladno z naročilnico št. 05/2020 v vrednosti 11.254,62 €.
- Strokovne podlage za vodni vir Malni, ki jo bo izdelalo podjetje Geologija Idrija d.o.o. skladno z naročilnico št. 01/2021 v vrednosti 3.982,08 €.

Izdelana in recenzirana je HHŠ, na podlagi katere bo možno izdelati OP. Geodetski posnetki za HHŠ so že izdelani in predani izdelovalcu HHŠ, na podlagi katerih so izdelane poplavne karte. Ko bo akceptirana in recenzirana HHŠ bo možno dokončno izdelati okoljsko poročilo.

Tako pripravljene dokumente, bo moral pripravljavec OPN implementirati v osnutek OPN, na katerega bo potrebno pridobiti dokončna pozitivna mnenja od NUP. Osnutek OPN bo možno šele po pridobitvi pozitivnih mnenj javno razgrniti skupaj z OP in organizirati javno obravnavo. Prvič pa bo tudi obravnavan na občinskem svetu občine Bloke. Iz zgoraj navedenega je razvidno, da je postopek sprejema OPN izredno zahteven, potrebno je pripraviti še veliko dokumentacije, upoštevati pa je potrebno tako obstoječo, kot tudi spremenjeno prostorsko zakonodajo.

Ko bodo uspešno realizirani vsi zgoraj naštetih postopki bo OPN preoblikovan v predlog in pripravljen za sprejem.

19009 Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ (zaključeno)

NO ugotavlja, da so bila sredstva na tej postavki porabljena za letno redno in izredno vzdrževanje šolskih prostorov. V letu 2023 so bila sredstva sicer rezervirana za celovito menjavo zunanjih igral, vendar se v dogovoru z vodstvom šole zamenjava ni izvedla, saj je občina pristopila k projektiranju novega vrtca, v sklopu katerega je predvideno tudi zunanje igrišče z novimi igrali.

V letu 2023 so bila izvedena manjša dela, kot so: menjava ventilatorja na prezračevalnem sistemu RADON, sanacija fasade pod nadstreškom pri vhodu v vrtec in servis centralne peči za ogrevanje šolskih prostorov. Vsa dela so bila izvedena v dogovorjenih rokih, vsi prejeti računi na Občino Bloke so bili v finančnem okviru naročil in vsa izvedena dela in dobavljena oprema so v skladu s strokovno tehničnimi standardi, kar je razvidno tudi iz zapisnika o prevzemu del ob prisotnosti predstavnikov naročnika, vodje nadzora in izvajalca.

19035 Gradnja Vrtca (investicija v izvajanju)

Sredstva na tej postavki so bila namenjena projektni dokumentaciji za novogradnjo vrtca, saj so trenutni prostori precej utesnjeni, zahteve in normativi pa se z leti večajo. Hkrati bi se na delu obstoječega vrtca sprostili dodatni prostori za potrebe osnovne šole. Občina je k izvedbi projektne dokumentacije pristopila že v letu 2023 tudi iz razloga morebitnega časovnega zamika gradnje trgovsko stanovanjskega objekta, saj soinvestitor do dokončne izvedbe razpisa še ni znan in tako je pričetek gradnje TSO nemogoče predvideti. V tem primeru bi občina pristopila h gradnji vrtca pred gradnjo TSO.

Pridobljeno gradbeno dovoljenje za vrtec pa je med drugim dobro izhodišče za prijavo na morebitne objavljene razpise za sofinanciranje. V oktobru 2023 je občina Bloke izvedla postopek evidenčnega naročila št. JN-0028/2023 za izbiro projektanta IDZ in DGD, v sklopu katerega sta bili pridobljeni dve ponudbi. Na podlagi odločitve o oddaji naročila št. JN-0028/2023-1 je bil dne 4.10.2023 izbran izvajalec Misel d.o.o., tako je bila dne, 5.10.2023 podpisana pogodba za projektiranje in izvajalec je pričel s projektiranjem, trenutno je projekt v fazi IDZ in se ga preoblikuje v DGD.

06022 Odstranitev objektov bivše KGZ Krpan (investicija je zaključena)

Sredstva rezervirana na tej postavki so bila v letu 2022 namenjena izdelavi projektne dokumentacije oz. statične presoje za obnovo objekta Nova vas 7 (Objekt bivše KGZ), katerega je občina kupila skupaj z zemljišči od KGZ v stečaju. Strokovna ocena ni bila naklonjena k obnovi, zato je bil v letu 2022 izveden projekt rušenja objekta skupaj z načrtom ravnanja z odpadki, varnostnim načrtom in elaboratom za zaporo ceste, saj je objekt v varovalnem pasu regionalne ceste.

Sredstva na tej postavki so bila v letu 2023 porabljena za rušitev in predelavo odpadkov nastalih ob rušitvi predmetnih objektov. Vsa dela so bila izvedena v dogovorjenih rokih, vsi prejeti računi na Občino Bloke so bili v finančnem okviru naročil in vsa izvedena dela in dobavljena oprema so v skladu s strokovno tehničnimi standardi, kar je razvidno tudi iz zapisnika o prevzemu del ob prisotnosti predstavnikov naročnika, vodje nadzora in izvajalca.

11002 Vzdrževanje gozdnih cest (investicija je zaključena)

Plan vzdrževanja gozdnih cest pripravi Zavod za gozdove Slovenije (ZGS), občina pa poskrbi za izbiro izvajalca del in za izvedbo del. Nadzor nad izvedbo del in potrditev količin izvede ZGS. Vsa dela so bila izvedena v dogovorjenih rokih, vsi prejeti računi na Občino Bloke so bili v finančnem okviru naročil in vsa izvedena dela in dobavljena oprema so v skladu s strokovno tehničnimi standardi, kar je razvidno tudi iz poročila ZGS ob prisotnosti predstavnikov naročnika, vodje nadzora in izvajalcev.

20020 Izdelava projektne dokumentacije za DSO Bloke (investicija je zaključena)

Občina Bloke je v letu 2022 in 2023 aktivno pripravljala pogoje za projekt izgradnje Doma starejših občanov Bloke, s katerim želimo zagotoviti varno okolje bivanja občanom, ki so odvisni od pomoči drugih. Občina Bloke je za potrebe odobritve prijave na razpis in sofinanciranja gradnje za institucionalno varstvo odraslih oseb za ta namen uredila opremljeno gradbeno zemljišče in pridobila gradbeno dovoljenje za gradnjo DSO. Občina Bloke in DSO Grosuplje sta na podlagi razpisa Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, na katerega smo se prijavi v prvi tretjini tega leta 2023, pridobila sofinanciranje v višini 7.331.279,40 EUR. Občina Bloke je v januarju 2023 izvedla postopek javnega naročila – evidenčno naročilo št. JN-0002/2023 in na podlagi odločitve o oddaji naročila s projektantom Gank d.o.o. dne 17.01.2023, sklenila pogodbo za projektiranje IDZ in DGD.

Nosilno vlogo pri izgradnji doma starejših DSO Bloke je prevzel DSO Grosuplje pod vodstvom direktorice Metke Šajn Velepec. Vsa dela so bila izvedena v dogovorjenih rokih, vsi prejeti računi na Občino Bloke so bili v finančnem okviru naročil in vsa izvedena dela so v skladu s strokovno tehničnimi standardi, kar je razvidno tudi iz zapisnika o prevzemu del ob prisotnosti predstavnikov naročnika, vodje nadzora in izvajalca.

V začetku leta 2024 bo DSO Grosuplje kot prevzemnik investicije razpisal projekt PZI ter kasneje izbiro izvajalca. Na osnovi dosedanjih razgovorov predvidevamo, da se bo gradnja doma, v katerem bo prostor za 60 oskrbovancev, pričela v drugi polovici leta 2024 in bo predvidoma zaključena v roku dveh, do največ treh let.

13006 Gradnja in investicijsko vzdrževanje občinskih cest (investicija je zaključena)

Na tej postavki je občina Bloke koristila sredstva iz državnega proračuna, ki pripadajo občinam skladno s 15. a členom (sredstva za uravnoteženje razvitosti občin) Zakona o finančni razbremenitvi občin (ZFRO). Na podlagi projekta z nazivom »Posodobitev občinskih cest na območju Občine Bloke v letu 2023« je občina Bloke pristopila k izbiri izvajalca po postopku naročil malih vrednosti, dne 15.07.2023. Razpis je bil uradno objavljen na Portalu javnih naročil. Na podlagi izvedenega postopka je bil izbran izvajalec del podjetje CPK d.d., za kar je bila dne 22.09.2023, sklenjena pogodba v vrednosti 136.832,10 € + DDV. Na podlagi obvestila o dokončanju del s strani podjetja CPK d.d. je bil dne 30.11.2023 izveden prevzem opravljenih del, o čemer je bil izdelan zapisnik. Iz končne situacije, ki je bila izdana s strani podjetja CPK d.d. je razvidno, da so bila dela zaključena v vrednosti 115.910,85 € + DDV. Vsa dela so bila izvedena v dogovorjenih rokih, vsi prejeti računi na Občino Bloke so bili v finančnem okviru naročil in vsa izvedena dela in dobavljena oprema so v skladu s strokovno tehničnimi standardi, kar je razvidno tudi iz zapisnika o prevzemu del ob prisotnosti predstavnikov naročnika, vodje nadzora in izvajalca.

13022 Priprava za asfaltiranje oziroma razširitev cestišč (investicija je zaključena)

Pred izvajanjem asfalterjskih del na cestnem omrežju občine Bloke, je bilo potrebno izvesti pripravo in nekatere razširitve. Izvajalec del, izbran skladno z Zakonom o javnem naročanju je na podlagi pogodbe št. 0039-2023 z dne 15.06.2023 v vrednosti 39.645,00 € + DDV izvedel celotna dela na tem projektu. Vrednost del po končni situaciji znaša 38.698,52 € + DDV. Zapisnik o prevzemu del je bil izdelan dne 30.11.2023 skupaj s prevzemom asfalterjskih del. Vsa dela so bila izvedena v dogovorjenih rokih, vsi prejeti računi na Občino Bloke so bili v finančnem okviru naročil in vsa izvedena dela in dobavljena oprema so v skladu s strokovno tehničnimi standardi, kar je razvidno tudi iz zapisnika o prevzemu del ob prisotnosti predstavnikov naročnika, vodje nadzora in izvajalca.

13008 Cestna razsvetljava (investicija je zaključena)

V letu 2022 in 2023 je bila na novo izvedena javna razsvetljava tudi v naselju Ulaka (4 luči) in Volčje (9 luči) v naselju Nova vas (nova ulica za namen gradnje enostanovanjskih hiš nad igriščem) pa je bila izvedena cevna kanalizacija za kasnejšo opremo z javno razsvetljavo v sklopu izvedbe opremljanja zemljišč s komunalno infrastrukturo. Posodobitev JR je bila sicer izvedena že v letu 2022, vendar je zaradi pogodbenih obveznosti izvajalca račun zapadel v leto 2023. Vsa dela so bila izvedena v dogovorjenih rokih, vsi prejeti računi na Občino Bloke so bili v finančnem okviru naročil in vsa izvedena dela in dobavljena oprema so v skladu s strokovno tehničnimi standardi, kar je razvidno tudi iz zapisnika o prevzemu del ob prisotnosti predstavnikov naročnika, vodje nadzora in izvajalca.

15027 Okoljska infrastruktura Ulaka (investicija je zaključena)

Sredstva so bila namenjena za izgradnjo javne odpadne kanalizacije v naselju Ulaka. Poleg tega pa se je v sklopu tega projekta obnovil tudi javni vodovod, padavinska kanalizacija in preplastila cesta skozi naselje z asfaltno prevleko. V letu 2021 je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje, skladno z Zakonom o javnem naročanju je bil izbran izvajalec s katerim je bila podpisana gradbena pogodba. Izvajalec je z deli pričel v jesenskem času 2021. Sredstva na tej postavki so bila porabljena za projektno dokumentacijo in izvedbo del. Projekt je bil v celoti zaključen v letu 2023, tako je v pridobivanju spremenjeno gradbeno in uporabno dovoljenje. Vsa dela so bila izvedena v dogovorjenih rokih, vsi prejeti računi na Občino Bloke so bili v finančnem okviru naročil in vsa izvedena dela in dobavljena oprema so v skladu s strokovno tehničnimi standardi, kar je razvidno tudi iz zapisnika o prevzemu del ob prisotnosti predstavnikov naročnika, vodje nadzora in izvajalca.

15027 Okoljska infrastruktura Studeno (investicija je zaključena)

Sredstva na tej postavki so bila namenjena izgradnji javne odpadne kanalizacije v naselju Studeno, kanalizacija v samem naselju se je zgradila gravitacijsko do črpališča, nato po tlačnem vodu v čistilno napravo Velike Bloke. Pridobljeno je bilo gradbeno dovoljenje, narejen je bil izbor izvajalca in projekt se je fizično zaključil v jesenskem času leta 2023. V pridobivanju je spremenjeno gradbeno dovoljenje in uporabno dovoljenje. Vsa dela so bila izvedena v dogovorjenih rokih, vsi prejeti računi na Občino Bloke so bili v finančnem okviru naročil in vsa izvedena dela in dobavljena oprema so v skladu s strokovno tehničnimi standardi, kar je razvidno tudi iz zapisnika o prevzemu del ob prisotnosti predstavnikov naročnika, vodje nadzora in izvajalca.

NO je ugotovil tudi, da je bil voden strokovni nadzor pri vseh investicijskih delih skladno z gradbenim zakonom. Izvajalec strokovnega nadzora in vodja nadzora je bilo podjetje Harco d.o.o.. Strošek nadzora je znašal povprečno 1,4 % vrednosti izvedenih del, za kar je bilo izdano ustrezno pogodbeno naročilo.

II. UGOTOVITVE

NO ugotavlja, da je iz pregledane dokumentacije razvidno, da je bil proračun Občine Bloke za leto 2023 po strukturi posebnega dela proračuna, postopkih izvrševanja in posebnostih upravljanja premoženja realiziran v skladu s sprejetim Odlokom o proračunu Občine Bloke za leto 2023.

NO ugotavlja, da je bil proračun Občine Bloke za leto 2023 po namenih porabe splošnega in posebnega dela proračuna realiziran v skladu s sprejetim Odlokom o proračunu Občine Bloke za leto 2023.

Manjša odstopanja so izkazana v realizaciji višine proračuna; tako na strani prihodkov kot na strani odhodkov.

Na osnovi pregleda zaključnega računa proračuna občine Bloke za leto 2023 je nadzorni odbor ugotovil, da ima občina Bloke presežek prihodkov nad odhodki v višini 596.104 €.

NO ugotavlja, da je iz pregledane dokumentacije razvidno, da so postopki pridobivanja in vodenja projektov, ter izbire izvajalcev vodeni skladno z veljavno zakonodajo. Pri večji investiciji so bila pridobljena ustrezna garancijska jamstva za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in jamstva za odpravo napak v garancijskem roku.

III. MNENJE

Na osnovi pregleda zaključnega računa proračuna Občine Bloke za leto 2023 je nadzorni odbor ugotovil, da Občina Bloke posluje v skladu z veljavno zakonodajo, predpisi in v duhu dobrega gospodarja. Dokumentacija je vzorno urejena in pregledna. Na podlagi tega nadzorni odbor predlaga občinskemu svetu, da zaključni račun proračuna Občine Bloke za leto 2023 v predlagani obliki sprejme in potrdi.

IV. ZAKLJUČEK

Dokumentacija se nahaja v arhivu Občine Bloke.

Pregled je bil opravljen, 14.03.2024, v prostorih Občine Bloke.

Poročilo so pripravili:

Marjan Ivančič l.r.
France Dobravec l.r.
Alojzij Mazij l.r.

Marjan Ivančič
Predsednik NO Občine Bloke

